



नरैनापुर गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

नरैनापुर, बाँके
सुम्बिनगर, प्रदेश, नेपाल
संघीय सरकार / प्रदेश सरकार / गाउँपालिकाको निर्माण विवरण (आ. व. २०८२/८३)

कार्यपालिकाको कार्यालय

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	स्थान/वडा नं.	अनुदान को प्रकार(संघीय/प्रदेश/स्थानीय)	संघीय/प्रदेश/स्थानीय बाट स्वीकृत बजेट (रु.)	कुल लागत अनुमान (भ्याट/पि.एस./कन्टेनेर न्ती रकम सहित)	सोझ निर्माण मार्फत कार्य भएको	सम्झौता भएको रकम (भ्याट/पि.एस. रकम सहित)	उपभोक्ता समिति/निर्माण व्यवसायीको नाम	हाल सम्म को भौतिक प्रगति (%)	हाल सम्म को वित्तीय प्रगति (%)	कार्य सम्पन्न भएको/न भएको	समस्या समाधान का लागि गरिएका प्रयास	सुझाव / सिफारिस	कैफियत
१	Construction of Two Storey RCC Framed Structure School Building and other Infrastructure works at Aadarsh Secondary School, Laxmanpur, Narainapur -2, Banke.	लक्ष्मणपुर, नरैनापुर-२, बाँके	संघीय सरकारको विशेष अनुदान	३,००,००,०००.००/-	३,१९,३८,१६४.६२/-	टेढा	१,९६,९७,६९८.५१/-	K R Builders Pvt. Ltd., Birendranagar, Surkhet	०	०	-	-	-	सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा भएको
२	Construction of RCC Two Storey Framed Structure Gurukul Pathshala Building at Santaneshwor Gurukul Pathshala, Gangapur, Narainapur-6, Banke	गंगापुर, नरैनापुर-६, बाँके	संघीय सरकारको शसर्त अनुदान र स्थानीय सरकारको अनुदान	८५,००,०००.००/-	८६,०६,३७२.५९/-	टेढा	५७,१०,०३३.७५/-	Nabin Nirman Sewa Pvt. Ltd., Mugu	०	०	-	-	-	सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा भएको
३	Construction of RCC One Storey Framed Structure Madarsha Building at Madarsha Fatijul Ubra, Laxmanpur, Narainapur - 2, Banke	लक्ष्मणपुर, नरैनापुर-२, बाँके	प्रदेश सरकारको शसर्त अनुदान	२०,००,०००.००/-	२४,७३,२१३.६५/-	टेढा	१६,४२,७६८.७०/-	DR & SRK Construction, Birendranagar - 10, Surkhet	०	०	-	-	-	सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा भएको
४	Construction of Asphalt Concrete Road & RCC Drain Works from Buddha Chowk to Gangapur Swasthye Chouki, Narainapur-6, Banke	गंगापुर, नरैनापुर-६, बाँके	संघीय सरकारको समपुरक अनुदान		५,३०,९३,५८४.८१/-	टेढा	-	-	०	०	-	-	-	प्राथमिक मुल्यांकन प्रक्रियामा भएको

५	Upgrading of Narainapur Administrative Office Field, Narainapur-4, Banke	नरैनापुर-४, बकि	स्थानीय सरकारको अनुदान	२०,००,०००.००/-	१९,९२,४४२.४८/-	१,६३,४५०.००/-	Saiyad Gaji Fatte Nirman Sewa, Jamunaha-8, Banke	०	०	-	-	-	-	-	सम्पदा गर्ने प्रक्रियामा भएको
६	Construction of Gangapur Health Post Laboratory Room, Narainapur-6, Banke.	गंगपुर, नरैनापुर-६, बकि	प्रदेश सरकारको शसर्त अनुदान	१५,००,०००.००/-	१९,७८,२३०.४३/-	-	-	०	०	-	-	-	-	-	प्राविधिक मुल्यांकन प्रक्रियामा भएको
७	Construction of RCC Frame Structure Madarsha Building in Mardarsha Asgar Ali Kadariya Nasrul Ullum, Narainapur-6, Banke.	नरैनापुर-६, बकि	प्रदेश सरकारको शसर्त अनुदान	७,००,०००.००/-	७,०८,४८२.२५/-	टेडा	-	०	०	-	-	-	-	-	दोस्रो पटक टेडा प्रक्रियामा भएको
८	Construction of Ashram Truss Roof in Barshikum Dharmi Ashram, Narainapur-4, Banke.	नरैनापुर-४, बकि	प्रदेश सरकारको शसर्त अनुदान	७,००,०००.००/-	७,६३,४०९.२०/-	टेडा	-	०	०	-	-	-	-	-	दोस्रो पटक टेडा प्रक्रियामा भएको
९	Construction of Boundary Wall in Mahiteniya Kavrastan, Narainapur-1, Banke.	नरैनापुर-१, बकि	प्रदेश सरकारको शसर्त अनुदान	१०,००,०००.००/-	१०,३२,४९०.७०/-	टेडा	-	०	०	-	-	-	-	-	प्राविधिक मुल्यांकन प्रक्रियामा भएको
१०	Construction of School Toilet in Shankarnagar Kotiya, Narainapur-3, Banke.	नरैनापुर-३, बकि	प्रदेश सरकारको शसर्त अनुदान	७,००,०००.००/-	६,९४,६४८.६३/-	टेडा	-	०	०	-	-	-	-	-	दोस्रो पटक टेडा प्रक्रियामा भएको

प्रमाणित
१९/०८/२०७८

प्रमाणित
१९/०८/२०७८

११	Construction of Ashram Truss Roof in Shulian Baba Ashram, Narainapur-6, Banke.	नरैनापुर-६, चौकै	प्रदेश सरकारको शसर्त अनुदान	७,००,०००.००/-	७,६३,४०१.२०/-	नरैनापुर, विपिनसिंह चौक, नरैनापुर, विपिनसिंह चौक	-	-	-	०	०	-	-	-	-	प्राविधिक मूल्यांकन प्रक्रियामा भएको
१२	Construction of PCC Road from Hulaki Road to Lilamali Gni House, Narainapur-6, Banke.	नरैनापुर-६, चौकै	प्रदेश सरकारको शसर्त अनुदान	५,००,०००.००/-	६,७०,२६१.६६/-	टेडा	-	-	-	०	०	-	-	-	-	प्राविधिक मूल्यांकन प्रक्रियामा भएको
१३	Supply and Delivery of Submersible Pump with all Necessary Accessories in Narainapur Rural Municipality (Ward No. 1 & 4)	नरैनापुर-१ र ४, चौकै	स्थानीय सरकारको अनुदान	२०,००,०००.००/-	१९,३३,४२१.६४/-	टेडा	१६,४४,३४३.४४/-	-	-	९०	०	-	-	-	-	कार्य सम्पन्न प्रक्रियामा भएको
१४	Supply and Delivery of Hand Pump with all Necessary Accessories in Narainapur Rural Municipality (Ward No. 1, 4 & 5)	नरैनापुर-१, ४ र ५, चौकै	स्थानीय सरकारको अनुदान	२०,००,०००.००/-	१९,९२,०२२.७६/-	टेडा	१७,९०,९९७.४२/-	-	-	४०	०	-	-	-	-	कार्य सम्पन्न प्रक्रियामा भएको
१५	Supply and Installation of Furniture Works at Narainapur Rural Municipality Office.	नरैनापुर-४, चौकै	स्थानीय सरकारको अनुदान	२०,००,०००.००/-	१९,९७,२७४.००/-	टेडा	१८,९३,६४०.००/-	-	-	१००	०	-	-	-	-	कार्य सम्पन्न प्रक्रियामा भएको
१६	Supply, Delivery, Installation and Testing of 100 KVA 11/0.4 KV Distribution Transformer at Narainapur New Administrative Office Building, Narainapur - 4, Banke.	नरैनापुर-४, चौकै	स्थानीय सरकारको अनुदान	१६,००,०००.००/-	१५,८३,१०९.९७/-	टेडा	-	-	-	०	०	-	-	-	-	प्राविधिक मूल्यांकन प्रक्रियामा भएको
१७	Supply, Delivery & Installation of Smart Board for School in Narainapur Rural Municipality.	नरैनापुर गा. पा.	प्रदेश सरकारको विवेक अनुदान	२०,००,०००.००/-	-	टेडा	-	-	-	०	०	-	-	-	-	टेडा प्रक्रियाको लागि सवारी भएको

